



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลมาบแค (สำนักปลัดฯ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายฯ)

ที่ นฐ ๕๔๐๐๑/๘๐๓

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค

ตามที่สำนักปลัดฯ ได้มีหนังสือ ที่ นฐ ๕๔๐๐๑/๗๕๑ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗ เรื่อง ขอกความอนุเคราะห์รายงานติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น

บัดนี้ ทุกสำนัก/กอง ได้ส่งรายงานการติดตามโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังกล่าว สำนักปลัดฯ จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ให้นายกเทศมนตรีตำบลมาบแคทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกชिरา กาแสงพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาววิรัชชา มุกดาสนิท)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นางสาวกฤษณา เสียงเจริญ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลมาบแค

(นางสาวเพ็ญภา สำประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลมาบแค

(นายปัญญาวัฒน์ ณะตระกูลพานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค

รายงานติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (เดือน เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗)

ของเทศบาลตำบลมาบแค อำเภอมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

| ยุทธศาสตร์ | โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น | | โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | | โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น | | |
|--------------------------|----------------------------|------------|--|---------------|------------------------------|---------------|--------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | ร้อยละ |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๑๐ | ๘๒,๙๒๔,๐๐๐ | ๓๑ | ๑๖,๗๓๐,๕๐๐ | ๒๕ | ๗,๕๗๑,๔๓๐ | ๒๒.๗๓ |
| ด้านเศรษฐกิจ | ๖ | ๖๓๐,๐๐๐ | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | ๑ | ๔๙,๗๘๒ | ๑๖.๖๗ |
| ด้านสังคม | ๓๖ | ๕,๒๖๓,๙๐๐ | ๒๕ | ๒,๙๘๒,๘๙๙.๖๐ | ๑๘ | ๒,๓๓๗,๘๓๕.๖๐ | ๕๐.๐๐ |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | ๔ | ๕๕๐,๐๐๐ | ๔ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๔ | ๔๘,๘๖๑ | ๑๐๐.๐๐ |
| ด้านการบริหารจัดการที่ดี | ๑๑ | ๑,๙๖๐,๐๐๐ | ๕ | ๓๖๕,๐๐๐ | ๓ | ๒๒,๕๗๗ | ๒๗.๒๗ |
| รวม | ๑๖๗ | ๙๑,๓๒๗,๙๐๐ | ๖๖ | ๒๐,๓๗๘,๓๙๙.๖๐ | ๕๑ | ๑๐,๐๓๐,๔๘๕.๖๐ | ๓๐.๕๔ |

ผู้รายงาน



(นางสาวกษิรา กาแสงพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รายงานติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบ ๖ เดือน (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๗)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|---|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณมนัส จันทร์สุวรรณ บ้านเลขที่ ๓๙/๑ | ๓๔๑,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๒๙๗,๐๐๐ | กองช่าง | |
| ๒ | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต เดิม จุดสิ้นสุด บริเวณทวิเกียรติ โกชนา บ้านเลขที่ ๗๗/๒ | ๑๘๔,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๑๕๙,๕๐๐ | กองช่าง | |
| ๓ | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณญาณี บัวโต บ้านเลขที่ ๑๓๒/๒ | ๔๐๑,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๒๗๙,๐๐๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๗ (ครั้งที่ ๑) |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านนายประวิทย์ สงวนรักษา บ้านเลขที่ ๙๐/๗ จุดสิ้นสุด ถ้ำรางสาธารณะ | ๘๑๖,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๖๗๖,๑๑๑ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๗ (ครั้งที่ ๑) |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณเตย อยู่ญาติมาก บ้านเลขที่ ๒๘ | ๑,๐๐๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | | ✓ | | | ๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๗ (ครั้งที่ ๑) |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|--|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๖ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปูลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ) และก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนายเสงี่ยม ลีอมอญ บ้านเลขที่ ๑๕ | ๒,๘๒๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | | ✓ | | | ๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๗ (ครั้งที่ ๑) |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้น ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ จุดสิ้นสุด บริเวณที่ดินคุณลัดดาวรรณ แก้วสุจริต | ๑,๒๙๕,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | | ✓ | | | ๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๗ (ครั้งที่ ๑) |
| ๘ | โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ | ๒๐๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๑๙๔,๐๐๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๗ (ครั้งที่ ๑) |
| ๙ | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณศูนย์บริการเก่า หมู่ที่ ๖ ตำบลมาบแค | ๘๕๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๖๐๙,๙๔๙ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๗ (ครั้งที่ ๒) |
| ๑๐ | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนองอ้อ ซอย ๑ บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณกิตติศักดิ์ ทุ้ม บ้านเลขที่ ๙๙ | ๓๓๕,๐๐๐ | มี.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๑๖๘,๙๐๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๗ (ครั้งที่ ๓) |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบัก บริเวณหมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อท่อระบายน้ำ เดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณทองหล่อ นิลพัฒน์ บ้านเลขที่ ๕๘/๑ | ๙๗๕,๐๐๐ | มี.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๗๒๔,๐๐๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๗ (ครั้งที่ ๓) |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|--|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านเลขที่ ๒๒/๓ คุณแสงจันทร์ ปฐมสุริยะพร จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อบ่อพักแนวท่อระบายน้ำเดิม | ๔๕๐,๐๐๐ | มี.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๔๔๙,๓๔๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๓) |
| ๑๓ | โครงการปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กท่อระบายน้ำ เดิม บริเวณหมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้น ปากทางซอยสำนักศรี ๔ จุดสิ้นสุด บ้านนายบุญเริ่ม นครสวรรค์ บ้านเลขที่ ๓๕ | ๒๒,๐๐๐ | มี.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๒๒,๐๐๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๓) |
| ๑๔ | โครงการปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กท่อระบายน้ำ เดิม บริเวณหมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้น ปากทางซอยสำนักศรี ๓ จุดสิ้นสุด โรงน้ำดื่ม | ๓๔,๐๐๐ | มี.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๓๔,๐๐๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๓) |
| ๑๕ | โครงการปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กท่อระบายน้ำ เดิม บริเวณหมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้น ปากทางซอยสำนักศรี ๒ จุดสิ้นสุด บริษัท โชนิพลหมู่ป่า จำกัด | ๕๖,๐๐๐ | มี.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๕๖,๐๐๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๓) |
| ๑๖ | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณจรัส เขยวิจิตร บ้านเลขที่ ๔๓/๕ จุดสิ้นสุด เขตติดต่อตำบลนครปฐม | ๒๘๗,๐๐๐ | มี.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๒๘๕,๐๐๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๓) |
| ๑๗ | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนองอ้อ ซอย ๗/๓ บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณ บ้านคุณสุวัฒน์ เหล่างาม บ้านเลขที่ ๘ | ๑๓๒,๘๐๐ | ก.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๑๓๒,๐๐๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๔) |
| ๑๘ | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณสำเร็จ แดงจัน บ้านเลขที่ ๕๗ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณจำเรียง บุญรอดเลิศวงศ์ บ้านเลขที่ ๗๕ | ๒๘๑,๔๐๐ | ก.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๒๘๑,๐๐๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๔) |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|--|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑๙ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณชัยรัตน์ ทอมนมโท บ้านเลขที่ ๑๕๕/๒ | ๘๐๐,๐๐๐ | ก.ค. - ก.ย. ๖๗ | | ✓ | | | ๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๔) |
| ๒๐ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บ้านนายพิเชษฐ์ มั่งน้อย บ้านเลขที่ ๒๕ | ๔๙๕,๐๐๐ | ก.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๔) |
| ๒๑ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปูลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ) บริเวณหมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนเรียบคลองชลประทาน จุดสิ้นสุด บริเวณศาลเจ้า | ๕๐,๐๐๐ | ก.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๕๐,๐๐๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๔) |
| ๒๒ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น บ้านนางบุญสม สงวนรักษา บ้านเลขที่ ๓๗/๑ จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม | ๘๒๔,๑๐๐ | ส.ค. - ก.ย. ๖๗ | | | ✓ | | ๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๕) |
| ๒๓ | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตอนกลาง ซอย ๑ บริเวณหมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณชูใจ สุขจินดา บ้านเลขที่ ๓ | ๑๒๘,๗๐๐ | ส.ค. - ก.ย. ๖๗ | | ✓ | | | ๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๕) |
| ๒๔ | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณสามารถ ทอมน้อย บ้านเลขที่ ๔๐/๓ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณนง ทอมน้อย บ้านเลขที่ ๑๒๔ | ๑๓๙,๖๐๐ | ส.ค. - ก.ย. ๖๗ | | ✓ | | | ๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๕) |
| ๒๕ | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม ๓๗๕ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสมคิด ทองจันทร์ บ้านเลขที่ ๕๗ | ๑๖๙,๔๐๐ | ส.ค. - ก.ย. ๖๗ | | ✓ | | | ๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๕) |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|--|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๒๖ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้น บ่อพักเดิม บริเวณก่อนถึงบ้าน ส.ส. จุดสิ้นสุด ท่อระบายน้ำ Һ้วยชัน ซอย ๕ ตำบลมาบแค อำเภอมือง จังหวัดนครปฐม | ๖๒๗,๐๐๐ | ส.ค. - ก.ย. ๖๗ | | | ✓ | | ๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๕) |
| ๒๗ | โครงการก่อสร้างห้องประปาเหล็ก ทรงแซมเปญ บริเวณหมู่ที่ ๙ โรงเรียนห้วยชัน ตำบลมาบแค อำเภอมือง จังหวัดนครปฐม | ๑,๘๔๗,๐๐๐ | ส.ค. - ก.ย. ๖๗ | | | ✓ | | ๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๕) |
| ๒๘ | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณโกมินทร์ อิมเพชร บ้านเลขที่ ๑๖๔ | ๑๓๕,๕๐๐ | ส.ค. - ก.ย. ๖๗ | | ✓ | | | ๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๕) |
| ๒๙ | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้าน พ.ท. ธรรมรงค์ แก้วลิ้ม บ้านเลขที่ ๕๖/๑ | ๘๔,๐๐๐ | ส.ค. - ก.ย. ๖๗ | | ✓ | | | ๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๕) |
| ๓๐ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณ บริษัท นิวแกรนด์ โอเชียน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เลขที่ ๙๔/๕ | ๔๘๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๔๖๖,๐๐๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๖ (ครั้งที่ ๑) |
| ๓๑ | โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุง บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณหมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณสมยศ ตุ่มคง บ้านเลขที่ ๕๐ จุดสิ้นสุด คลองสาธารณะประโยชน์ | ๓๕๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๓๔๐,๐๐๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๖ (ครั้งที่ ๑) |
| ๓๒ | โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้น บริเวณคุณทองใบ แต่งเที่ยง บ้านเลขที่ ๒๙ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณนิตยา แต่งเที่ยง บ้านเลขที่ ๒๙/๑ | ๓๕,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๓๓,๖๐๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๖ (ครั้งที่ ๑) |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|--|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๓๓ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู และก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณเจริญ ภูลุนทอง บ้านเลขที่ ๒๑/๑ จุดสิ้นสุดบริเวณคลองสาธารณะ | ๔๙๙,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๔๙๘,๐๐๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๖ (ครั้งที่ ๑) |
| ๓๔ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางวี และก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณชำนาญ ยี่ประซา บ้านเลขที่ ๒๖/๑ | ๒๒๘,๘๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๒๒๘,๐๐๐ | กองช่าง | กันเงิน ปี ๖๖ |
| ๓๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงบ่อพัก คสล.เดิม บริเวณหมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสมาน เกิดฤทธิ์ เลขที่ ๗๑ | ๑๗๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๑๗๐,๐๐๐ | กองช่าง | กันเงิน ปี ๖๖ |
| รวม | ๓๕ | ๑๗,๕๖๓,๓๐๐ | | | | | | ๖,๖๖๘,๔๐๐ | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์สร้างระบบระบายน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำได้สะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|--|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้น บ้านนายมาโนช สุขเหมือน จุดสิ้นสุด ร่องระบายน้ำติดที่ดิน บริษัท โขคนิพลหมู่ป่า จำกัด ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม | ๓๘๐,๐๐๐ | มี.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๓๗๙,๑๓๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๓) |
| ๒ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อบ่อพักท่อระบายน้ำเดิม บริเวณปากซอย หน้าบ้านเลขที่ ๔๖/๑ นายสง่า ขวัญโต จุดสิ้นสุด บริเวณติด ที่ดินนางทองปาน แซ่จึ้ง ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม | ๕๕๐,๐๐๐ | มี.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๕๒๓,๙๐๐ | กองช่าง | ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๓) |
| รวม | ๒ | ๙๓๐,๐๐๐ | | | | | | ๙๐๓,๐๓๐ | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาและเพิ่มทักษะอาชีพให้กับประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|---------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลมาบแค | ๕๐,๐๐๐ | ก.พ. - ก.ค. ๖๗ | ✓ | | | | ๔๙,๗๘๒ | สำนักปลัดฯ | |
| รวม | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | | | | | | ๔๙,๗๘๒ | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน | ๒๐,๐๐๐ | มี.ย. ๖๗ | | | | ✓ | ๐ | สำนักปลัดฯ | |
| ๒ | โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจชุมชน | ๕,๐๐๐ | ก.ค. ๖๗ | | | | ✓ | ๐ | สำนักปลัดฯ | |
| ๓ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ๑๐๐,๐๐๐ | ม.ค. ๖๗ | ✓ | | | | ๙๘,๒๙๙ | สำนักปลัดฯ | |
| ๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) | ๙๕,๔๗๒ | ม.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๙๕,๔๗๒ | สำนักปลัดฯ | |
| ๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่านั่งสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบ นักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | ๓๗,๐๙๑ | พ.ค. - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๓๗,๐๙๑ | สำนักปลัดฯ | |
| ๖ | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาบแค | ๓๔๓,๙๘๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๒๗๓,๗๘๐ | สำนักปลัดฯ | |
| ๗ | โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริม เพื่อการพัฒนาโรงเรียน | ๒๒๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๒๒๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | |
| ๘ | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพะเนียงแตก | ๙๕๑,๘๘๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๙๕๑,๘๘๐ | สำนักปลัดฯ | |
| ๙ | ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาบแค | ๑๐๙,๙๑๗.๖๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๘๖,๕๙๒.๙๒ | สำนักปลัดฯ | |
| ๑๐ | ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดพะเนียงแตก | ๔๕๐,๒๓๙ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๓๘๙,๖๖๕.๖๘ | สำนักปลัดฯ | |
| รวม | ๑๐ | ๒,๓๓๓,๕๗๙.๖๐ | | | | | | ๒,๑๕๒,๗๘๐.๖๐ | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการสาธารณสุขชุมชน/ ส่งเสริมสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี และคนชรา อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ๒๒๐,๐๐๐ | ก.ค. - ก.ย. ๖๗ | | | | ✓ | ๐ | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม | |
| ๒ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | ๑๒๐,๐๐๐ | ก.พ. - เม.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๗๖,๓๖๐ | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม | |
| รวม | ๒ | ๓๔๐,๐๐๐ | | | | | | ๗๖,๓๖๐ | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี และคนชรา อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในตำบลมาบแค | ๒,๐๐๐ | พ.ค. ๖๗ | | | | ✓ | ๐ | สำนักปลัดฯ | |
| ๒ | โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ | ๒,๐๐๐ | พ.ค. ๖๗ | | | | ✓ | ๐ | สำนักปลัดฯ | |
| รวม | ๒ | ๔,๐๐๐ | | | | | | ๐ | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๔ กลยุทธ์รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชน ตำบลมาบแค (กิจกรรมโตไปไม่โกง) | ๒๐,๐๐๐ | มี.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๔,๒๕๗ | สำนักปลัดฯ | |
| รวม | ๑ | ๒๐,๐๐๐ | | | | | | ๔,๒๕๗ | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๔ กลยุทธ์รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวัง หรือฟื้นฟูช่วยเหลือหลังเกิดสาธารณภัย | ๕๐,๐๐๐ | ก.ค. - ก.ย. ๖๗ | | | ✓ | | ๐ | สำนักปลัดฯ | |
| รวม | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | | | | | | ๐ | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการศาสนา งานรัฐพิธี และงานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลมาบแค | ๕๐,๐๐๐ | มี.ค. ๖๗ | | | | ✓ | ๐ | สำนักปลัดฯ | |
| ๒ | โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง | ๑๐,๐๐๐ | พ.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๕,๙๕๐ | สำนักปลัดฯ | |
| ๓ | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ | ๓๐,๐๐๐ | ก.ค. ๖๗ | ✓ | | | | ๑๖,๓๘๕ | สำนักปลัดฯ | |
| ๔ | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | ๓๐,๐๐๐ | มี.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๒๙,๘๑๐ | สำนักปลัดฯ | |
| ๕ | โครงการวันพ่อแห่งชาติ | ๕๐,๐๐๐ | ธ.ค. ๖๖ | ✓ | | | | ๓๗,๐๕๐ | สำนักปลัดฯ | |
| ๖ | โครงการวันแม่แห่งชาติ | ๓๐,๐๐๐ | ส.ค. ๖๗ | ✓ | | | | ๐ | สำนักปลัดฯ | |
| ๗ | โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ | ๑๕,๐๐๐ | เม.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๐ | สำนักปลัดฯ | |
| ๘ | โครงการเท่เทียนพรรษา | ๕,๐๐๐ | ก.ค. ๖๗ | ✓ | | | | ๕,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | |
| รวม | ๘ | ๒๒๐,๐๐๐ | | | | | | ๙๔,๑๙๕ | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๖ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการสาธารณสุขชุมชน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง | ๓๐,๐๐๐ | พ.ย. - ธ.ค. ๖๖ | ✓ | | | | ๑๐,๒๔๓ | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม | |
| รวม | ๑ | ๓๐,๐๐๐ | | | | | | ๑๐,๒๔๓ | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ | ๑๐,๐๐๐ | ก.ค. ๖๗ | ✓ | | | | ๙,๖๐๐ | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม | |
| ๒ | โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก | ๒๐๐,๐๐๐ | ม.ค. ๖๗ | ✓ | | | | ๒๙,๕๐๙ | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม | |
| ๓ | โครงการเมืองสวย น้ำใส ตำบลมาบแค | ๓๐,๐๐๐ | พ.ค. ๖๗ | ✓ | | | | ๑,๒๘๒ | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม | |
| ๔ | โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก | ๑๐,๐๐๐ | มิ.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๘,๔๗๐ | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม | |
| รวม | ๔ | ๒๕๐,๐๐๐ | | | | | | ๔๘,๘๖๑ | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร/ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|--|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนา องค์ความรู้เพิ่มศักยภาพการบริหารงานของเทศบาล | ๓๐๐,๐๐๐ | พ.ค. ๖๗ | ✓ | | | | ๑๕,๗๐๒ | สำนักปลัดฯ | |
| ๒ | โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น | ๑๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ | ✓ | | | | ๓,๕๑๒ | สำนักปลัดฯ | |
| รวม | ๒ | ๓๑๐,๐๐๐ | | | | | | ๑๙,๒๑๔ | | |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๒ กลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่นเพื่อการบริการและแก้ไขปัญหาของประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | ๑๕,๐๐๐ | ๑. ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗ ๒. เม.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๓,๓๖๓ | สำนักปลัดฯ | |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | ๒๐,๐๐๐ | ส.ค. ๖๗ | | | | ✓ | ๐ | สำนักปลัดฯ | |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลมาบแค | ๒๐,๐๐๐ | ส.ค. ๖๗ | | | | ✓ | ๐ | สำนักปลัดฯ | |
| รวม | ๓ | ๕๕,๐๐๐ | | | | | | ๓,๓๖๓ | | |

ครุภัณฑ์ที่เป็นสาธารณะ

๑. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ | ๒,๕๖๓,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | | ✓ | | | ๐ | สำนักปลัดฯ | |
| รวม | ๑ | ๒,๕๖๓,๐๐๐ | | | | | | ๐ | | |

๑.๒ กลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่นเพื่อการบริการและแก้ไขปัญหาของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|------------------------------|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | รถบรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบธรรมดา | ๕๗๕,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๕๗๓,๙๐๐ | กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม | |
| รวม | ๑ | ๕๗๕,๐๐๐ | | | | | | ๕๗๓,๙๐๐ | | |

๑.๓ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้เป็นระบบ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ ละโครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|-----------------|-----------------------------|---|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | รถกระบะเข้า | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๒,๔๙๒,๐๐๐ | กองช่าง | จำนวน ๑ คัน (กันเงิน ปี ๖๖) |
| รวม | ๑ | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | | | | | | ๒,๔๙๒,๐๐๐ | | |

๒. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

๒.๑ กลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง | ๒๓๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๒๓๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | |
| รวม | ๑ | ๒๓๐,๐๐๐ | | | | | | ๒๓๐,๐๐๐ | | |

๒.๒ กลยุทธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | เลื่อยยนต์ เบนซิน ๒ จังหวะ | ๑๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๙,๘๐๐ | กองช่าง | จำนวน ๑ เครื่อง |
| รวม | ๑ | ๑๐,๐๐๐ | | | | | | ๙,๘๐๐ | | |

๒.๓ กลยุทธ์พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ

(๑) แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | เครื่องสูบน้ำชนิดได้น้ำ ขนาด ๕ แรงม้า | ๒๙๖,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๑๓๙,๖๓๕ | กองช่าง | จำนวน ๓ เครื่อง |
| ๒ | เครื่องสูบน้ำชนิดได้น้ำ ขนาด ๗.๕ แรงม้า | ๒๕๒,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๑๘๕,๙๑๐ | กองช่าง | จำนวน ๓ เครื่อง |
| ๓ | เครื่องสูบน้ำชนิดได้น้ำ ขนาด ๑๐ แรงม้า | ๒๔๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๑๑๒,๓๕๐ | กองช่าง | จำนวน ๑ เครื่อง |
| รวม | ๓ | ๗๘๘,๐๐๐ | | | | | | ๔๓๗,๘๙๕ | | |

๓. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๓.๑ กลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่นเพื่อการบริการและแก้ไขปัญหาของประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|---|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|----------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | เครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ | ๖๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๖๐,๐๐๐ | สำนักปลัดฯ | |
| รวม | ๑ | ๖๐,๐๐๐ | | | | | | ๖๐,๐๐๐ | | |

๔. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

๔.๑ กลยุทธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง | ๙,๕๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๙,๓๕๐ | กองช่าง | จำนวน ๑ เครื่อง |
| รวม | ๑ | ๙,๕๐๐ | | | | | | ๙,๓๕๐ | | |

๔.๒ กลยุทธ์พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ

(๑) แผนงานการพาณิชย์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|---------------------|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | เครื่องกรองน้ำเหล็ก | ๕๐๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๔๙๕,๐๐๐ | กองช่าง | จำนวน ๒ เครื่อง |
| รวม | ๑ | ๕๐๐,๐๐๐ | | | | | | ๔๙๕,๐๐๐ | | |

๕. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๕.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม | ผลการดำเนินงาน | | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) | หน่วยงาน | หมายเหตุ |
|-----|-------------------|-----------------------------|--|------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|
| | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ | | | |
| ๑ | เครื่องตัดคอนกรีต | ๕๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗ | ✓ | | | | ๔๘,๗๘๐ | กองช่าง | จำนวน ๑ เครื่อง |
| รวม | ๑ | ๕๐,๐๐๐ | | | | | | ๔๘,๗๘๐ | | |

ปัญหา/ อุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข

- ไม่มี -