



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลมาบแค (สำนักปลัดฯ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายฯ)

ที่ นฐ ๕๔๐๐๑/๑๗๙

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค

ตามที่สำนักปลัดฯ ได้มีหนังสือ ที่ นฐ ๕๔๐๐๑/๑๔๖ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เรื่อง ขอกความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘) เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น

บัดนี้ ทุกสำนัก/กอง ได้ส่งรายงานการติดตามโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังกล่าว สำนักปลัดฯ จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ให้นายกเทศมนตรีตำบลมาบแคทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกชिरา กาแสงพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาววิรัชฐา มุกดาสนิท)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นางสาวกฤษณา เสี่ยงเจริญ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลมาบแค

(นางสาวประภัสสร ศรีสมุทร)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลมาบแค

(นายปัญญาวัฒน์ ณะตระกูลพานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค

รายงานติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

ของเทศบาลตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘		โครงการกักเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗		โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๗		โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๙	๓๓,๔๗๕,๐๐๐	๑๘	๔,๖๗๔,๗๐๐	๐	๐	๖	๘,๔๑๓,๑๐๐	๕	๔,๖๖๘,๐๐๐	๒๗.๗๘
ด้านเศรษฐกิจ	๖	๖๓๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
ด้านสังคม	๓๖	๕,๒๗๒,๓๖๐	๒๖	๒,๙๒๔,๙๐๐	๐	๐	๐	๐	๓	๓๖๐,๗๐๐	๑๑.๕๔
ด้านสิ่งแวดล้อม	๔	๕๕๐,๐๐๐	๔	๒๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๙,๐๖๓	๒๕.๐๐
ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๑	๑,๙๖๐,๐๐๐	๔	๔,๕๕๐,๐๐๐	๑	๒,๕๖๓,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐.๐๐
รวม	๑๒๖	๔๑,๘๘๗,๓๖๐	๕๓	๑๒,๔๖๙,๖๐๐	๑	๒,๕๖๓,๐๐๐	๖	๘,๔๑๓,๑๐๐	๙	๕,๐๓๗,๗๖๓	๑๖.๙๘

ผู้รายงาน



(นางสาวกชิรา กาแสงพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของ เทศบาลตำบลมาบแค
ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๘)

: ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณสัมฤทธิ์ เหมือนจันทร์นุ้ม บ้านเลขที่ ๑๒/๑ จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม	๔๖๐,๔๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓		-	๐	๔๖๐,๔๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนน คสล. เดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณกุลศิริ แดงอ่อน บ้านเลขที่ ๘๘	๑๖๙,๔๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓		-	๐	๑๖๙,๔๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปูลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ) บริเวณหมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณทุเรียน พึ่งบุญ บ้านเลขที่ ๖๘/๓	๖๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓		-	๐	๖๕,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสายพิณ เมฆขยาย บ้านเลขที่ ๒๙/๔	๓๓๒,๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓		-	๐	๓๓๒,๑๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณขจร เหล่างาม บ้านเลขที่ ๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๒๑๑,๔๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		-	๐	๒๑๑,๔๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณไสว วงศ์บุตรดา บ้านเลขที่ ๖๑ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสุชิน ทองศรี บ้านเลขที่ ๑๙/๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๖๓,๔๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		-	๐	๑๖๓,๔๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ตอนกลาง ซอย ๒ บริเวณหมู่ที่ ๒ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณบรรทม สีนวล บ้านเลขที่ ๒๘/๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๔๑,๕๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		-	๐	๑๔๑,๕๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนน คสล.เดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณอดิศร เหลืองสมานกุล บ้านเลขที่ ๗๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๒๕๐,๗๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		-	๐	๒๕๐,๗๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณทองอ่อน มีสุข บ้านเลขที่ ๔๗ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๒๙,๑๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		-	๐	๑๒๙,๑๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. บริเวณหมู่ที่ ๖ หน้าบ้านคุณสุรสิทธิ์ จิตสงบ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๔๔,๒๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		-	๐	๑๔๔,๒๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณอชิรวิษัญ มาตา บ้านเลขที่ ๘๔/๔ จุดสิ้นสุด ถนนมอเตอร์เวย์ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๕๕๙,๗๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		-	๐	๕๕๙,๗๐๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๑๐ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณเอื้อง จิตสงบ บ้านเลขที่ ๑๒๕ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณนัชชา สุดสาคร บ้านเลขที่ ๒๐๕/๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๔๘๖,๕๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		-	๐	๔๘๖,๕๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑๐ บริเวณรอบอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลมาบแค (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๕๖,๖๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		-	๐	๑๕๖,๖๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณมานิตย์ ไม้อ่อน บ้านเลขที่ ๖๙ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๑๖,๗๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		-	๐	๑๑๖,๗๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณเตย อยู่ญาติมาก บ้านเลขที่ ๒๘ (ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๗ (ครั้งที่ ๑) จากเล่มติดตาม ปี ๖๗)	๑,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๓๐ มี.ค. ๖๗ - ๑๘ พ.ย. ๖๗	๖๖๖,๐๐๐	๓๓๔,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปูลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ) และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านนายเสงี่ยม ล้อมอญ บ้านเลขที่ ๑๕ (ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๗ (ครั้งที่ ๑) จากเล่มติดตาม ปี ๖๗)	๒,๘๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๓๐ มี.ค. ๖๗ - ๑๘ พ.ย. ๖๗	๑,๙๖๘,๐๐๐	๘๕๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้น ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ จุดสิ้นสุด บริเวณที่ดินคุณลัดดาวรรณ แก้วสุจริต (ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๗ (ครั้งที่ ๑) จากเล่มติดตาม ปี ๖๗)	๑,๒๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๓๐ มี.ค. ๖๗ - ๑๘ พ.ย. ๖๗	๙๗๓,๐๐๐	๓๒๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น บ้านนางบุญสม สงวนรักษา บ้านเลขที่ ๓๗/๑ จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๖๗ (ครั้งที่ ๕) จากเล่มติดตาม ปี ๖๗)	๘๒๔,๑๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๑๔ พ.ย. ๖๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	๕๙๕,๐๐๐	๒๒๙,๑๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้นบ่อพักเดิม บริเวณก่อนถึงบ้าน ส.ส. จุดสิ้นสุด ท่อระบายน้ำห้วยชัน ซอย ๕ ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๕) จากเล่มติดตาม ปี ๖๗)	๖๒๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๑๔ พ.ย. ๖๗ - ๑๑ ก.พ. ๖๘	๔๖๖,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	กองช่าง	
๒๐	โครงการก่อสร้างห้องถึงประปาหลัก ทรงแซมเป็ญ บริเวณหมู่ที่ ๙ โรงเรียนห้วยชัน ตำบลมาบแค อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบ ๖๗ (ครั้งที่ ๕) จากเล่มติดตาม ปี ๖๗)	๑,๘๔๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			-	๐	๑,๘๔๗,๐๐๐	กองช่าง	
รวม	๒๐	๑๑,๗๙๙,๘๐๐							๔,๖๖๘,๐๐๐	๗,๑๓๑,๘๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาและเพิ่มทักษะอาชีพให้กับประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลมาบแค	๕๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘			✓		-	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๕๐,๐๐๐							๐	๕๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน	๒๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๘			✓		-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจชุมชน	๕,๐๐๐	ส.ค. ๖๘			✓		-	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๘				✓	-	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพื่อการพัฒนาโรงเรียน	๒๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๒๙ ต.ค. ๖๗	๒๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๐๒,๖๐๐	ก.ค. ๖๘	✓				๓๑ ต.ค. ๖๗	๑๐๒,๖๐๐	๐	สำนักปลัดฯ	
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่านั่งสือเรียน, ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน, ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๓๘,๑๐๐	ก.ค. ๖๘	✓				๓๑ ต.ค. ๖๗	๓๘,๑๐๐	๐	สำนักปลัดฯ	
๗	โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาบแค	๓๔๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			๓๑ ต.ค. ๖๗	๑๗๒,๒๐๐	๑๗๑,๘๐๐	สำนักปลัดฯ	
๘	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพะเนียงแตก	๙๕๐,๔๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			๑๘ ต.ค. ๖๗	๔๘๔,๐๐๐	๔๖๖,๔๐๐	สำนักปลัดฯ	
๙	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาบแค	๙๙,๗๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			๒๖ มี.ค. ๖๘	๒๗,๙๗๘.๕๑	๗๑,๗๒๑.๔๙	สำนักปลัดฯ	
๑๐	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดพะเนียงแตก	๔๑๓,๙๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			๒๖ มี.ค. ๖๘	๑๒๕,๖๑๗.๘๐	๒๘๘,๒๘๒.๒๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑๐	๒,๒๙๓,๗๐๐							๑,๑๗๐,๔๙๖.๓๑	๑,๑๒๓,๒๐๓.๖๙		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการสาธารณสุขชุมชน/ ส่งเสริมสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี และคนชรา อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘			✓		-	๐	๒๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี	๗๒,๒๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๘		✓			-	๐	๗๒,๒๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
รวม	๒	๒๙๒,๒๐๐							๐	๒๙๒,๒๐๐		

๓.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี และคนชรา อย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในตำบลมาบแค	๒,๐๐๐	ก.ค. ๖๘			✓		-	๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ	๒,๐๐๐	ก.ค. ๖๘			✓		-	๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๒	๔,๐๐๐							๐	๔,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี และคนชรา อย่างทั่วถึง

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลมาบแค	๑๐๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๘			✓		-	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๑๐๐,๐๐๐							๐	๑๐๐,๐๐๐		

๓.๔ กลยุทธ์รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชนตำบลมาบแค (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	๒๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๘			✓		-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๒๐,๐๐๐							๐	๒๐,๐๐๐		

๓.๔ กลยุทธ์รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูช่วยเหลือหลังเกิดสาธารณภัย	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓		-	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๕,๐๐๐							๐	๕,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการศาสนา งานรัฐพิธี และงานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนตำบลมาบแค	๕๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘			✓		-	๐	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	๕,๐๐๐	พ.ย. ๖๗			✓		-	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘			✓		-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๒๕,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘			✓		-	๐	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗			✓		-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๖	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๘			✓		-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๗	โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๘			✓		-	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๘	โครงการแห่เทียนพรรษา	๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๘			✓		-	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๘	๑๘๐,๐๐๐							๐	๑๘๐,๐๐๐		

๓.๖ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการสาธารณสุขชุมชน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๘		✓			-	๐	๓๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
รวม	๑	๓๐,๐๐๐							๐	๓๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	ก.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		-	๐	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๒๔๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		-	๐	๒๔๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๓	โครงการเมืองสวย น้ำใส ตำบลมาบแค	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘	✓				๗ ก.พ. ๖๗	๙,๐๖๓	๙๓๗	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๔	โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๘			✓		-	๐	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
รวม	๔	๒๗๐,๐๐๐							๙,๐๖๓	๒๖๐,๙๓๗		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร/ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพการบริหารงานของเทศบาล	๓๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘			✓		-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๓๐,๐๐๐							๐	๓๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๒ กลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่นเพื่อการบริการและแก้ไขปัญหาของประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	พ.ค. - มิ.ย. ๖๘			✓		-	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลมาบแค	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๘			✓		-	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๒	๒๐,๐๐๐							๐	๒๐,๐๐๐		

ครุภัณฑ์ที่เป็นสาธารณณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร												
๑	เครื่องสูบน้ำชนิดไดน้ำ ขนาด ๕ แรงม้า	๒๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			-	๐	๒๙๖,๐๐๐	กองช่าง	
๒	เครื่องสูบน้ำชนิดไดน้ำ ขนาด ๗.๕ แรงม้า	๒๕๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			-	๐	๒๕๒,๐๐๐	กองช่าง	
๓	เครื่องสูบน้ำชนิดไดน้ำ ขนาด ๑๐ แรงม้า	๒๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘		✓			-	๐	๒๔๐,๐๐๐	กองช่าง	
รวม	๓	๗๘๘,๐๐๐							๐	๗๘๘,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว												
๑	เครื่องกรองน้ำเหล็ก	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓		-	๐	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
รวม	๑	๕๐๐,๐๐๐							๐	๕๐๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๓.๑ กลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงเนกประสงค์ (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำขนาดความจุ้น้ำไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร และถังบรรจุโฟมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	๔,๕๐๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๘		✓			-	๐	๔,๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ (กั้นเงิน ปี ๖๗ (จากเล่มติดตาม ปี ๖๗))	๒,๕๖๓,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓		-	๐	๒,๕๖๓,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๒	๗,๐๖๓,๐๐๐							๐	๗,๐๖๓,๐๐๐		

ปัญหา/ อุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข

- ไม่มี -