



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลมาบแค (สำนักปลัดฯ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานวิเคราะห์นโยบายฯ)

ที่ นฐ ๕๔๐๐๑/๑๐๔๖

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๙)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค

ตามที่สำนักปลัดฯ ได้มีหนังสือ ที่ นฐ ๕๔๐๐๑/๙๔๔ เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (เมษายน - กันยายน ๒๕๖๙) เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ นั้น

บัดนี้ ทุกสำนัก/กอง ได้ส่งรายงานการติดตามโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังกล่าว งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ สำนักปลัดฯ จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙) ให้นายกเทศมนตรีตำบลมาบแคทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชिरา กาแสงพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นางสาววิรัชฐา มุกดาสนิท)

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

(นางสาวกณณภา เสี่ยงเจริญ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลมาบแค

(นางสาวประภัสสร ศรีสมุทร)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลมาบแค

(นายปัญญาวัฒน์ ธนะตระกูลพานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบแค

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ของเทศบาลตำบลบางแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔		โครงการใช้จ่ายสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔		โครงการกักเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔		โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๗	๗๑,๔๒๒,๙๐๐	๔	๔,๐๒๗,๐๐๐	๓๘	๒๑,๖๘๑,๕๐๐	๐	๐	๑	๓๓๒,๑๐๐	๐	๐	๒๐	๖,๖๒๗,๙๕๘	๒๒.๒๒
ด้านเศรษฐกิจ	๘	๗๓๕,๐๐๐	๒	๙๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒	๘๓,๖๑๒	๑๐๐.๐๐
ด้านสังคม	๓๗	๕,๔๗๒,๓๖๐	๒๓	๒,๘๗๓,๓๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๘	๔๑๗,๔๓๘	๓๔.๗๘
ด้านสิ่งแวดล้อม	๕	๕๗๐,๐๐๐	๓	๗๐,๐๐๐	๐	๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓	๑๕,๖๔๙	๑๐๐.๐๐
ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๔	๒,๐๘๐,๐๐๐	๔	๑,๑๗๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐	๓	๕,๒๖๐,๒๗๘	๗๕.๐๐
รวม	๑๖๑	๘๐,๒๘๐,๒๖๐	๔๑	๘,๒๓๐,๓๐๐	๓๘	๒๑,๖๘๑,๕๐๐	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓๓๒,๑๐๐	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐	๓๖	๑๒,๔๐๔,๙๓๕	๘๗.๘๐

ผู้รายงาน



(นางสาวกชริรา กาแสงพงษ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
เทศบาลตำบลมาบแค อำเภอมะนัง นครปฐม จังหวัดนครปฐม

: ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณเจษฎา เณรน้อย บ้านเลขที่ ๑๐๖	๑๗๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓				๒๘ พ.ย. ๖๘ - ๑๒ ธ.ค. ๖๘	๑๗๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำข้ามถนน บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณนาวัน เหล่างาม บ้านเลขที่ ๔๓ จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม	๔๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓				๒๗ พ.ย. ๖๘ - ๑๒ ธ.ค. ๖๘	๔๕๕,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณอัครวิทย์ คุ้มกลัด บ้านเลขที่ ๑๔๘ จุดสิ้นสุด บริเวณคลองสาธารณะประโยชน์	๘๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๘๙๐,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณดุสิต วงศาโรจน์ บ้านเลขที่ ๑๑๐ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสำเภา สุขพัฒน์ บ้านเลขที่ ๑๒๐	๔๐๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓				๒๗ พ.ย. ๖๘ - ๑๒ ธ.ค. ๖๘	๓๖๒,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณห้วงเย็นวงศ์ศรีสกุลทอง	๔๔๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓				๒๘ พ.ย. ๖๘ - ๑๒ ธ.ค. ๖๘	๓๙๘,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณหมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้น บริเวณบ้านคุณปนัดดา ชังพิน จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อ คลองชลประทาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๒๔๙,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙				✓	-	๐	๒๔๙,๐๐๐	กองช่าง	ระยะทางผิด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณบ้าน สท.สรพงษ์ ปัญสมคิด บ้านเลขที่ ๓๕/๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๔๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙				✓	-	๐	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ราคาน้ำมันปรับขึ้น
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านคุณกิตติชัย ลัมโชติสกุลชัย บ้านเลขที่ ๑๑ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสุนีย์ อนุสรณ์ บ้านเลขที่ ๑๓ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๖๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓				๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๐ เม.ย. ๖๙	๔๙๘,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนน คลส.เดิม บริเวณบ้านคุณเสนห์ ศรีสุทัศน์ บ้านเลขที่ ๖๑/๒ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณจักรทิพย์ ศรีจิตพร บ้านเลขที่ ๑๙๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๒๑๗,๔๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙				✓	-	๐	๒๑๗,๔๐๐	กองช่าง	ราคาน้ำมันปรับขึ้น
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสุนีย์ บิริสุทธิกุล บ้านเลขที่ ๑๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙				✓	-	๐	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง	ราคาน้ำมันปรับขึ้น
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้าน รต.พุดิพงษ์ ศรีธนต์เกียรติ บ้านเลขที่ ๑๙๕ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๓๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙				✓	-	๐	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง	ราคาน้ำมันปรับขึ้น
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นสะพานเหล็ก บริเวณบ้านเลขที่ ๓๙ จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านธรรมกิตต์ บ้านเลขที่ ๑๘๘ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๓๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙				✓	-	๐	๓๒๐,๐๐๐	กองช่าง	ราคาน้ำมันปรับขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณบุญเชิด ศรีลักษณ์ บ้านเลขที่ ๔๓/๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๔๓,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙				✓	-	๐	๑๔๓,๐๐๐	กองช่าง	ราคาน้ำมันปรับขึ้น
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณปรามิ เอกวานกุลสิริ บ้านเลขที่ ๗๑/๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๒๙๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙				✓	-	๐	๒๙๐,๐๐๐	กองช่าง	ราคาน้ำมันปรับขึ้น
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ ๓ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอน กรีตเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านคุณอริสร เหลืองสมานกุล บ้านเลขที่ ๗๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๑๒๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙	✓				๒๓ ก.ค. ๖๙ - ๑๑ ส.ค. ๖๙	๑๕๑,๙๐๐	๐	กองช่าง	(โอนเพิ่ม ๓๑,๙๐๐ บาท) เพราะราคาน้ำมันขึ้น
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างราง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (เดิม) จุดสิ้นสุดบ้านคุณเตย อยู่ญาติมาก (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๑๕๔,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙	✓				๒๓ ก.ค. ๖๙ - ๔ ก.ย. ๖๙	๑๕๖,๙๐๐	๙,๑๐๐	กองช่าง	(โอนเพิ่ม ๑๒,๐๐๐ บาท) เพราะราคาน้ำมันขึ้น
๑๗	โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณหมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านคุณปนัดดา ชังพิน จุดสิ้นสุดเชื่อมต่อ คลองชลประทาน (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๒๒๕,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙	✓				๒๓ ก.ค. ๖๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๙	๒๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	(โอนเพิ่ม ๖,๐๐๐ บาท) เพราะราคาน้ำมันขึ้น
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านคุณบุญเชิด ศรีลักษณ์ บ้านเลขที่ ๔๓/๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๑๑๘,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙	✓				๒๓ ก.ค. ๖๙ - ๑๑ ส.ค. ๖๙	๑๓๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	(โอนเพิ่ม ๑๖,๐๐๐ บาท) เพราะราคาน้ำมันขึ้น
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เดิม (บริเวณบ้านคุณชนศวร ชาวประเสริฐ บ้านเลขที่ ๑๙) จุดสิ้นสุดบ้านนายชำนาญ ทองน้อย (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๔)	๔๕๗,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๔๕๗,๐๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๕ ตำบลมาบแค จุดเริ่มต้นบริเวณประตูระบายน้ำคลองชลประทาน จุดสิ้นสุดเชื่อมต่อกถนนทางหลวง หมายเลข ๓๗๕ สายนครปฐม - ดอนตูม (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๔)	๔,๒๑๐,๘๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๔,๒๑๐,๘๐๐	กองช่าง	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๖ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุดเชื่อมต่อกถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณบ้านสห.สรพงษ์ ปัญุมคิด บ้านเลขที่ ๓๕/๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๔)	๕๗๖,๙๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๙	✓				๑๗ ก.ย. ๖๙ - ๒๘ ก.ย. ๖๙	๔๑๐,๐๐๐	๑๖๖,๙๐๐	กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกถนน คสล.เดิม บริเวณบ้านคุณเสน่ห์ ศรีสุทัศน์ บ้านเลขที่ ๖๑/๒ จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านคุณจักรทิพย์ ศรีจิตพร บ้านเลขที่ ๑๙๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๔)	๒๖๔,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๙	✓				๑๙ ก.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๖๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านคุณสุนัย บริสุทธิกุล บ้านเลขที่ ๑๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๔)	๑๙๙,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๑๙๙,๐๐๐	กองช่าง	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อกถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้าน รต.พุดิพงษ์ ศรีณิตเกียรติ บ้านเลขที่ ๑๙๕ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๔)	๔๒๙,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๙				✓	-	๐	๔๒๙,๐๐๐	กองช่าง	สถานที่ก่อสร้างไม่พร้อม
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นสะพานหลักบริเวณบ้านเลขที่ ๓๙ จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านธรรมกิตต์ บ้านเลขที่ ๑๘๘ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๔)	๔๔๗,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๔๔๗,๐๐๐	กองช่าง	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนนเลียบคลองชลประทานบ้านดอนตะก่าน หมู่ที่ ๓ ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๕)	๔,๒๐๒,๐๐๐	ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๔,๒๐๒,๐๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ครบทุกพื้นที่ และปรับปรุงให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงถาวร

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ					
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ปูลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับ) หนองอ้อ ซอย ๘ บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิมจุดสิ้นสุด บริเวณหลังบ้านนายโยธี วิภากุล บ้านเลขที่ ๑๑๕ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๖)	๖๒๓,๕๐๐	ก.ย. ๖๙			✓		-	๐	๖๒๓,๕๐๐	กองช่าง	
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสายพิน เมฆขยาย บ้านเลขที่ ๒๙/๔ (กั้นเงิน ปี ๖๘)	๓๓๒,๑๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓				๑๘ ส.ค. ๖๘ - ๑๕ ต.ค. ๖๘	๓๖๖,๐๐๐	๙๐๐	กองช่าง	(โอนเพิ่ม ๓๔,๘๐๐ บาท)
รวม	๒๘	๑๗,๔๔๓,๗๐๐							๓,๕๙๔,๘๐๐	๑๓,๙๔๙,๖๐๐		

๑.๒ กลยุทธ์สร้างระบบระบายน้ำเพื่อให้การระบายน้ำได้สะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการปรับปรุงบ่อกอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณหมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านคุณสมร เศรษฐีขานา บ้านเลขที่ ๑๒๖ จุดสิ้นสุด เชื่อมต่อ ถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๕๒,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙				✓	-	๐	๑๕๒,๐๐๐	กองช่าง	ราคาน้ำมันปรับขึ้น
๒	โครงการปรับปรุงบ่อกอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณหมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นบริเวณตรงข้ามซีเจ จุดสิ้นสุด บริเวณตรงข้ามบ้านคุณเจตน์ ยานะ บ้านเลขที่ ๑๑๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๓๘๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙				✓	-	๐	๓๘๐,๐๐๐	กองช่าง	ราคาน้ำมันปรับขึ้น
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ห้วยชันซอย ๒ บริเวณหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านคุณพล ทิมนาค บ้านเลขที่ ๔๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๔๕๗,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙				✓	-	๐	๔๕๗,๐๐๐	กองช่าง	ที่ดินสาธารณะ ไม่ชัดเจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์สร้างระบบระบายน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำได้สะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ					
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณปวีณา ใจดี บ้านเลขที่ ๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๓๖๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙				✓	-	๐	๓๖๐,๐๐๐	กองช่าง	ระดับน้ำคลองสูงกว่าถนน
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านคุณครูสมใจ นิลสุวรรณ บ้านเลขที่ ๒๖ จุดสิ้นสุดเชื่อมต่อ คลองระบายน้ำสาธารณะประโยชน์ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๓๙๖,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙				✓	-	๐	๓๙๖,๐๐๐	กองช่าง	ราคาน้ำมันปรับขึ้น
๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านคุณจรัส เขยวิจิตร บ้านเลขที่ ๔๓/๕ จุดสิ้นสุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑๖๗,๔๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙				✓	-	๐	๑๖๗,๔๐๐	กองช่าง	ราคาน้ำมันปรับขึ้น
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๑๑ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านคุณยุพานี ใจบุญ บ้านเลขที่ ๑๑๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑)	๑,๐๓๔,๕๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓				๒๗ พ.ค. ๖๙ - ๔ ก.ย. ๖๙	๙๐๐,๐๐๐	๑๓๔,๕๐๐	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หนองอ้อขอย ๒ บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุด บริเวณบ้านคุณสุชีพ เหล่างาม บ้านเลขที่ ๑๑/๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๑๖๕,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙	✓				๒๓ ก.ค. ๖๙ - ๑๑ ก.ย. ๖๙	๑๖๖,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองช่าง	(โอนเพิ่ม ๒๕,๐๐๐ บาท) เพราะราคาน้ำมันขึ้น
๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ ๑ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านคุณบุญสม สงวนรักษา บ้านเลขที่ ๓๗/๑ จุดสิ้นสุดเชื่อมต่อท่อระบายน้ำเดิม บริเวณบ้านนายคมสันต์ รุ่งหล่ม บ้านเลขที่ ๔๖/๒ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๖๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙	✓				๑๒ ส.ค. ๖๙ - ๑๑ ก.ย. ๖๙	๔๙๓,๘๘๘	๒๑๒,๑๑๒	กองช่าง	(โอนเพิ่ม ๑๐๖,๐๐๐ บาท) เพราะราคาน้ำมันขึ้น
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๔ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านคุณมานพ ทองมณโฑ บ้านเลขที่ ๑๕๕ จุดสิ้นสุด บ้านคุณประทุม อินทร์เผื่อน บ้านเลขที่ ๙๐/๓ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๖๓๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๗๖๒,๐๐๐	กองช่าง	(โอนเพิ่ม ๑๓๒,๐๐๐ บาท) เพราะราคาน้ำมันขึ้น
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ห้วยชัน ขอย ๒ บริเวณหมู่ที่ ๘ จุดเริ่มต้น เชื่อมต่อถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเดิม จุดสิ้นสุดบริเวณบ้านคุณพล ทิมนาค บ้านเลขที่ ๔๑ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๓๖๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙				✓	-	๐	๓๖๐,๐๐๐	กองช่าง	ที่ดินสาธารณะไม่ชัดเจน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์สร้างระบบระบายน้ำเพื่อให้มีการระบายน้ำได้สะดวกไม่เกิดน้ำท่วมขัง

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้าน ร.ต.นพนพร สว่างจิตร บ้านเลขที่ ๕๓ จุดสิ้นสุดเชื่อมต่อบ่อพักเดิม (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒)	๑,๓๐๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๑,๔๖๔,๐๐๐	กองช่าง	(โอนเพิ่ม ๑๖๔,๐๐๐ บาท) เพราะราคาน้ำมันขึ้น
๑๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บริเวณหมู่ที่ ๗ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านก้านน่ ผื่อน คนอยู่ บ้านเลขที่ ๔/๓ จุดสิ้นสุดเชื่อมต่อกทางหลวงหมายเลข ๓๐๓๖ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๓)	๒๒๙,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ย. ๖๙	✓				๒๓ ก.ค. ๖๙ - ๘ ก.ย. ๖๙	๒๒๙,๐๐๐	๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณหมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านคุณสมร เศรษฐีขานา บ้านเลขที่ ๑๒๖ จุดสิ้นสุดเชื่อมต่อกถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีตเดิม (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๔)	๑๑๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๑๑๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณหมู่ที่ ๕ จุดเริ่มต้นบริเวณตรงข้ามซีเจ จุดสิ้นสุด บริเวณตรงข้ามบ้านคุณเจตน์ ยานะ บ้านเลขที่ ๑๑๐ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๔)	๒๗๕,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๒๗๕,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ ๙ จุดเริ่มต้นบริเวณบ้านคุณครูสมใจ นิลสุวรรณ บ้านเลขที่ ๒๖ จุดสิ้นสุดเชื่อมต่อกคลองระบายน้ำสาธารณะประโยชน์ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๔)	๓๕๐,๐๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๓๕๐,๐๐๐	กองช่าง	
รวม	๑๖	๖,๙๖๕,๙๐๐							๑,๗๘๘,๘๘๘	๕,๖๐๙,๐๑๒		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาและเพิ่มทักษะอาชีพให้กับประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลมาบแค	๖๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙	✓				๙ - ๑๐ ก.ค. ๖๙	๕๙,๖๗๒	๓๒๘	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๖๐,๐๐๐							๕๙,๖๗๒	๓๒๘		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๒ กลยุทธ์ให้ทุกชุมชนมีอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานพระราชกรณียกิจหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง (ผด.๐๒ พต. ๑)	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๒๘	✓				๒๙ ธ.ค. ๖๘	๒๓,๙๔๐	๖,๐๖๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๓๐,๐๐๐							๒๓,๙๔๐	๖,๐๖๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๑ กลยุทธ์สนับสนุนให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในโรงเรียน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. - ก.ค. ๖๙				✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการเยาวชนวัยใส ใส่ใจชุมชน	๕,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙				✓	-	๐	๕,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙	✓				๑๑ ม.ค. ๖๙	๙๙,๑๐๕	๘๙๕	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๓๖๐,๔๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๔๖๐,๔๐๐	๐	สำนักปลัดฯ	(โอนเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท)
๕	โครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมเพื่อการพัฒนาโรงเรียน	๒๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓				๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัดฯ	
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดพะเนียงแตก	๙๖๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๙๒๐,๘๙๑	๔๗,๑๐๙	สำนักปลัดฯ	
๗	ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาบแค	๑๐๙,๕๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๙๒,๑๗๕	๑๗,๓๒๕	สำนักปลัดฯ	
๘	ค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียนวัดพะเนียงแตก	๔๙๑,๔๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๔๔๖,๕๗๕	๔๔,๘๒๕	สำนักปลัดฯ	
รวม	๘	๒,๒๗๔,๓๐๐							๒,๒๓๙,๑๔๖	๑๓๕,๑๕๔		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการสาธารณสุขชุมชน/ ส่งเสริมสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี และคนชรา อย่างทั่วถึง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๙		✓			-	๒๒๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๗๐,๐๐๐	มี.ค. - ก.ย. ๖๙	✓				๑ มี.ค - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๓๘,๓๔๒	๓๑,๖๕๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
รวม	๒	๒๙๐,๐๐๐							๒๕๘,๓๔๒	๓๑,๖๕๘		

๓.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี และคนชรา อย่างทั่วถึง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุในตำบลมาบแค	๒,๐๐๐	เม.ย. ๖๙				✓	-	๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ	๒,๐๐๐	เม.ย. ๖๙				✓	-	๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๒	๔,๐๐๐							๐	๔,๐๐๐		

๓.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็ก สตรี และคนชรา อย่างทั่วถึง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา การดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ได้ ดำเนินการ					
๑	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลมาบแค	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค. - ก.ค. ๖๙				✓	-	๐	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๑๐๐,๐๐๐							๐	๑๐๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๔ กลยุทธ์รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ให้เด็กและเยาวชน ตำบลมาบแค (กิจกรรมโตไปไม่โกง)	๒๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๙				✓	-	๐	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๒๐,๐๐๐							๐	๒๐,๐๐๐		

๓.๔ กลยุทธ์รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยี่ยมยาหรือฟื้นฟูช่วยเหลือหลังเกิดสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓				๓ ก.ย. ๖๙	๑๙,๔๙๙	๕๐๑	สำนักปลัดฯ	(โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐ บาท)
รวม	๑	๑๐,๐๐๐							๑๙,๔๙๙	๕๐๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

๓.๕ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการศาสนา งานรัฐพิธี และงานประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการจัดงานประเพณี วันลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๘	✓				๕ พ.ย. ๖๘	๕,๗๐๐	๔,๓๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	๓๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๙				✓	-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๓๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙				✓	-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๔	โครงการวันพ่อแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘				✓	-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๕	โครงการวันแม่แห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๙				✓	-	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๖	โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙	✓				๑๗ เม.ย. ๖๙	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	(ไม่ใช้งบประมาณ)
๗	โครงการเทเทียนพรรษา	๕,๐๐๐	ก.ค. ๖๙	✓				๒๔ ก.ค. ๖๙	๔,๘๐๐	๒๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๗	๑๔๕,๐๐๐							๑๐,๕๐๐	๑๓๔,๕๐๐		

๓.๖ กลยุทธ์ส่งเสริมกิจการสาธารณสุขชุมชน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	๓๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๙	✓				๑๘ มี.ค. ๖๙	๒๙,๙๙๒	๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
รวม	๑	๓๐,๐๐๐							๒๙,๙๙๒	๘		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	๓๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘	✓				๑๙ ธ.ค. ๖๘	๕,๕๙๐	๒๔,๔๑๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการเมืองสวย น้ำใส ตำบลมาบแค	๓๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๙	✓				๑ ส.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๑,๕๐๐	๒๘,๕๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๓	โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙	✓				๒๔ มิ.ย. ๖๙	๘,๕๕๙	๑,๔๔๑	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
รวม	๓	๗๐,๐๐๐							๑๕,๖๔๙	๕๔,๓๕๑		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร/ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพการบริหารงานของเทศบาล	๓๐๐,๐๐๐	ก.ค. - ส.ค. ๖๙	✓				๔ ก.ย. ๖๙	๔,๓๙๐	๒๙,๖๑๐	สำนักปลัดฯ	(โอนลด ๒๒๕,๙๐๐ บาท)
รวม	๑	๓๐๐,๐๐๐							๔,๓๙๐	๒๙,๖๑๐		

๕.๒ กลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่นเพื่อการบริการและแก้ไขปัญหาของประชาชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙				✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลมาบแค	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙				✓	-	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดฯ	
รวม	๒	๒๐,๐๐๐							๐	๒๐,๐๐๐		

รายการครุภัณฑ์ที่เป็นสาธารณะ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	<u>ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร</u> เครื่องสูบน้ำชนิดได้นำ ขนาด ๕ แรงม้า จำนวน ๕ เครื่อง	๒๙๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓				๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๒๓๒,๖๘๐	๖๓,๓๒๐	กองช่าง	จัดซื้อแล้ว จำนวน ๕ เครื่อง
๒	เครื่องสูบน้ำชนิดได้นำ ขนาด ๗.๕ แรงม้า จำนวน ๗ เครื่อง	๕๙๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓				๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๔๒๒,๙๖๕	๑๗๒,๐๓๕	กองช่าง	จัดซื้อแล้ว จำนวน ๗ เครื่อง
๓	เครื่องสูบน้ำชนิดได้นำ ขนาด ๑๐ แรงม้า จำนวน ๒ เครื่อง	๒๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓				๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๙๓,๖๒๕	๑๔๖,๓๗๕	กองช่าง	จัดซื้อแล้ว จำนวน ๑ เครื่อง
รวม	๓	๑,๑๓๑,๐๐๐							๗๔๙,๒๗๐	๓๘๑,๗๓๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค ให้เพียงพอ

(๑) แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	<u>ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว</u> เครื่องกรองน้ำเหล็ก จำนวน ๒ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓				๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	๔๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองช่าง	จัดซื้อแล้ว จำนวน ๒ เครื่อง
รวม	๑	๕๐๐,๐๐๐							๔๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

๓.๑ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลให้เป็นระบบ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	<u>ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</u> รถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด ๑๐ ล้อ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลูกบาศก์เมตร เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า ตำบลมาบแค อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓			-	๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
รวม	๑	๑๔,๐๐๐,๐๐๐							๐	๑๔,๐๐๐,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๓.๒ กลยุทธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่นเพื่อการบริหารและแก้ไขปัญหาของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	<u>ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</u> รถบรรทุกขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิลแค็บ	๘๕๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๙	✓				๑ - ๓๐ มี.ย. ๖๙	๘๑๘,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	(โอนเพิ่ม ๘๕,๐๐๐ บาท)
รวม	๑	๘๕๐,๐๐๐							๘๑๘,๐๐๐	๑๑๗,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๓.๓ กลยุทธ์ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน

(๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน				วันที่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ดำเนินการ					
๑	ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุน้ำขนาดความจุน้ำไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ลิตร และถังบรรจุน้ำมันไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลิตร น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกทุกไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม ต.มาบแค อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๖๘)	๔,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓				๖ ก.ค. ๖๙	๔,๔๓๗,๘๘๘	๖๒,๑๑๒	สำนักปลัดฯ	
รวม	๑	๔,๕๐๐,๐๐๐							๔,๔๓๗,๘๘๘	๖๒,๑๑๒		

ปัญหา/ อุปสรรค

- ไม่มี -

ข้อเสนอแนะ/ แนวทางแก้ไข

- ไม่มี -